

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA													
MONUMENTO: CASARÃO HISTÓRICO													
OBRA/SERVIÇO : RESTAURAÇÃO DO CASARÃO													
ENDEREÇO: RUA JUSCELINO KUBSTICHEK , CENTRO													
DATA: 05/2023 -referências dos valores seguem as tabelas SETOP :janeiro/23, ORSE :março/2023, SINAPI :abril/2023, SINDUSCON :maio/23 - SETOP COM DESENORAÇÃO													
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO ÍTEM COM BDI	% (TOTAL)	% (MÊS 1)	MÊS 1	% (MÊS 2)	MÊS 2	% (MÊS 3)	MÊS 3	% (MÊS 4)	MÊS 4	% (MÊS 5)	MÊS 5
1.0	Administração local, mobilização e desmobilização	82.863,85	13,84%	30,00%	24.859,16	15,00%	12.429,58	15,00%	12.429,58	15,00%	12.429,58	25,00%	20.715,96
2.0	Serviços preliminares/instalação da obra	34.856,27	5,82%	40,00%	13.942,51	15,00%	5.228,44	15,00%	5.228,44	15,00%	5.228,44	15,00%	5.228,44
3.0	Remoções e demolições	16.347,03	2,73%	70,00%	11.442,92	30,00%	4.904,11		0,00		0,00		0,00
4.0	Estrutura	76.537,18	12,79%	20,00%	15.307,44	80,00%	61.229,74		0,00		0,00		0,00
5.0	Revestimento	13.990,17	2,34%		-	50,00%	6.995,09	50,00%	6.995,09		0,00		0,00
6.0	Cobertura	92.079,98	15,38%		-	50,00%	46.039,99	50,00%	46.039,99		0,00		0,00
7.0	Imunização	7.756,87	1,30%		-		-	100,00%	7.756,87		0,00		0,00
8.0	Forros	44.111,69	7,37%		-		-		0,00		0,00	100,00%	44.111,69
9.0	Pisos	37.403,48	6,25%		-		-	50,00%	18.701,74	50,00%	18.701,74		0,00
10.0	Revisão de todas esquadrias(portas ,janelas ,enquadramentos e peitoris)	39.384,85	6,58%		-		-	50,00%	19.692,43	50,00%	19.692,43		0,00
11.0	Rede elétrica/iluminação/incêndio que serão executados conforme projeto a ser elaborado	62.043,30	10,36%		-	25,00%	15.510,83	25,00%	15.510,83	25,00%	15.510,83	25,00%	15.510,83
12.00	Adaptatação dos ambientes para cozinha e sanitários dos primeiro e segundo piso conforme projeto a ser elaborado	45.061,48	7,53%				-			50,00%	22.530,74	50,00%	22.530,74
13.00	Pintura	40.259,99	6,73%				-			30,00%	12.078,00	70,00%	28.181,99
14.00	Limpeza final e retirada de entulho	5.936,65	0,99%	5,00%	296,83	5,00%	296,83	5,00%	296,83	5,00%	296,83	80,00%	4.749,32
	TOTAL	598.632,79											
	TOTAL POR MÊS(R\$) SIMPLES				65.848,85		152.634,60		132.651,79		106.468,58		141.028,97
	TOTAL POR MÊS (%) SIMPLES				11,00%		25,50%		22,16%		17,79%		23,56%
	TOTAL POR MÊS (R%) ACUMULADO				65.848,85		218.483,46		351.135,24		457.603,82		598.632,79
	TOTAL POR MÊS(%) ACUMULADO				11,00%		36,50%		58,66%		76,44%		100,00%

Tiago Vinícius Gonçalves
Engenheiro Civil - CREA: 248146D MG