

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Projeto: Galpão Reciclagem

Endereço: Estrada Vicinal que Liga a Área Tanque a Cidade de Pimenta - MG - Antiga Fazenda São Miguel

Responsável Técnico: Flávio César Porto de Figueiredo

Nº CREA/CAU: 345.592/D

Data: 16/01/2024

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO															
Item	Descrição	Valor dos Serviços		01º MÊS			02º MÊS			03º MÊS			04º MÊS		
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	Acum. %	R\$	Peso %	Acum. %	R\$	Peso %	Acum. %	R\$	Peso %	Acum. %
1	Grandes Itens (Etapas da obra)														
1	Serviços Preliminares	39.731,65	6,65%	39.731,65	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	
2	INFRAESTRUTURA	63.589,75	10,65%	63.589,75	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	
3	SUPRAESTRUTURA (LAJE, PILARES E VIGAS)	77.148,30	12,92%	38.574,15	50,00%	38.574,15	50,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	
4	PAREDES E REVESTIMENTOS	100.912,69	16,90%	-	0,00%	33.637,56	33,33%	33,33%	67.275,13	66,67%	100,00%	-	0,00%	100,00%	
5	PISO E REVESTIMENTOS CERAMICOS	93.891,35	15,73%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	93.891,35	100,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	
6	ESQUADRIAS	78.155,45	13,09%	-	0,00%	5.500,00	7,04%	7,04%	72.655,45	92,96%	100,00%	-	0,00%	100,00%	
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	79.787,95	13,36%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	10.000,00	12,53%	12,53%	69.787,95	87,47%	100,00%	
8	FOSSA SEPTICA	6.915,84	1,16%	-	0,00%	3.500,00	50,61%	50,61%	-	0,00%	50,61%	3.415,84	49,39%	100,00%	
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	29.873,12	5,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	7.000,00	23,43%	23,43%	22.873,12	76,57%	100,00%	
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	27.020,63	4,53%	-	0,00%	-	0,00%	-	8.000,00	29,61%	29,61%	19.020,63	70,39%	100,00%	
11			0,00%	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
TOTAIS		597.026,73	100,00%	141.895,55	23,77%	81.211,71	13,60%		258.821,93	43,35%		115.097,54	19,28%		
TOTAIS ACUMULADOS		597.026,73	100,00%	141.895,55	23,77%	223.107,26	37,37%	37,37%	481.929,19		80,72%	597.026,73		100,00%	

Resp. Técnico: Flávio César Porto de Figueiredo
CREA: 345.592/D