

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOG FÍSICO FINANCEIRO - OBRA CALÇAMENTO SEXTAVADO BAIRRO PEIXE VIVO

| Item | Serviços | Percentual já Executado pela Firma Emp. | Total Reprogramado (R\$) | Fisican | 1º Mês | | 2º Mês | | 3º Mês | | 4º Mês | |
|------|--|---|--------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | 1.º quinzena | 2.º quinzena | 1.º quinzena | 2.º quinzena | 1.º quinzena | 2.º quinzena | 1.º quinzena | 2.º quinzena |
| 1 | PRELIMINARES | | | Físico | | | | | | | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 1039,60 | 1286,35 | 0,16 | 100,00% | | | | | | | |
| | Limpeza do terreno raspagem mecanizada | 7.636,23 | | | | | | | | | | |
| | TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA, DMT DE 0 A 10 KM | 8.085,42 | | | | | | | | | | |
| 2 | REDE PLUVIAL | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ESCAVACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1,5 m | 3981,51 | 4189,86 | 0,53 | 20,00% | 30,00% | 25,00% | 25,00% | | | | |
| 2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DAS VALAS | 1385,40 | 2156,96 | 0,27 | 20,00% | 30,00% | 25,00% | 25,00% | | | | |
| 2.3 | CONCRETO TRAÇO 1:3:6 PARA 1º CONCRETAGEM E ENCHIMENTO ATÉ 80 cm | 8172,12 | 15861,09 | 1,99 | 20,00% | 30,00% | 25,00% | 25,00% | | | | |
| 2.4 | ETONEIRA CONSUMO CIMENTO =210KG/M3 PAR | 19359,84 | 33.328,90 | 4,18 | 20,00% | 30,00% | 25,00% | 25,00% | | | | |
| 2.5 | FORNECIMENTO ESSENTAMENTO DOS TUBOS COM ARGAMASSA 1 : 4 CIMENTO/AREIA | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | D=400mm PA-1 | 4450,05 | 8067,79 | 1,01 | 20,00% | 30,00% | 25,00% | 25,00% | | | | |
| 2.7 | D=600mm PA-1 | 25382,50 | 25493,44 | 3,19 | 20,00% | 30,00% | 25,00% | 25,00% | | | | |
| 2.8 | D=800mm PA-1 | | 58705,55 | 7,36 | 20,00% | 30,00% | 25,00% | 25,00% | | | | |
| 2.9 | BOCA DE LOBO | | | | | | | | | | | |
| 2.10 | BOCA DE LOBO COMPLETA SIMPLES (GRELHA DE FERRO FUNDIDO) | 8820,00 | 12131,58 | 1,52 | | 40,00% | | 60,00% | | | | |
| 2.11 | POÇO DE VISITA | | | | | | | | | | | |
| 2.12 | POÇO DE VISITA 1000mm | 8227,50 | 12744,01 | 1,60 | | 15,00% | 50,00% | 35,00% | | | | |
| 2.13 | DE POÇO DE VISITA TIPO B, EM ANEL DE CONC | 622,00 | 1771,87 | 0,22 | | | 50,00% | 50,00% | | | | |
| 2.14 | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO | 1175,00 | 2252,43 | 0,28 | | | | 100,00% | | | | |
| | | | | | | 6.764,23 | 7.257,94 | 14.877,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Alilton Costa Faria
Prefeito Municipal

[Assinatura]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONO G FÍSICO FINANCEIRO - OBRA CALÇAMENTO SEXTAVADO BAIRRO PEIXE VIVO

| Item | Serviços | Percentual já Executado pela Firma Emp. | Total Reprogramado (R\$) | Firmas | 1.º Mes | | 2.º Mes | | 3.º Mes | | 4.º Mes | | | | | |
|------|--|---|--------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----------|----------|------|
| | | | | | 1.º quinzena | 2.º quinzena | 1.º quinzena | 2.º quinzena | 1.º quinzena | 2.º quinzena | 1.º quinzena | 2.º quinzena | | | | |
| 3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DO BLOQUETE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIADO, INCLUINDO ESCAVACÃO CARGA E DESCARGA ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL. | 21476,52 | 14.023,66 | 1,76 | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCO SEXTAVADO 30 X 30 cm, H=8cm, SOBRE COLCHÃO DE AREIA DE 6cm | 410869,77 | 294.763,23 | 36,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.159,74 | 20,00% | 92.636,07 | 30,00% | 123.514,76 | 40,00% | 29.476,32 | 10,00% | 0,00 |
| 4 | SARJETAS, MEIO FIO, RAMPAS PNE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | ADO "IN LOCO", COM FORMAS (SARJETA 50X8CM | 77031,39 | 34.698,27 | 4,35 | | | | 20,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | | | | | |
| 4.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO, COM SOQUETE | 7773,81 | 6.089,78 | 0,76 | | | | 20,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | | | | | |
| 4.3 | CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPENNA | 3296,00 | 9.296,28 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.016,86 | 20,00% | 40,00% | 40,00% | 20.033,73 | 20,00% | 40,00% | | |
| 5 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E DE SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | | 1.267,25 | 0,16 | | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | |
| 5.2 | PLACA EM ALUMÍNIO ANODIZADO 70X61 CM, FIXADA TUBO DE METALON | | 4.104,26 | 0,51 | | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2.685,76 | 2.685,76 | |


Ailton Costa Faria
Prefeito Municipal




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - OBRA CALÇAMENTO SEXTAVADO BAIRRO PEIXE VIVO

| Item | Serviços | Percentual já Executado pela Fiação Emp. | Total Reprogramando (R\$) | Finan | 1.º Mes | | 2.º Mes | | 3.º Mes | | 4.º Mes | |
|------|--|--|---------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | 1.º quinzena | 2.º quinzena | 1.º quinzena | 2.º quinzena | 1.º quinzena | 2.º quinzena | 1.º quinzena | 2.º quinzena |
| 6 | CALÇADA | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | CALÇADA EM CONCRETO, ESPESURA = 0,06m FCK=10MPA | | 255818,92 | 32,06 | | | | | | 20,00% | 60,00% | 20,00% |
| | TOTAL QUINZENAL - R\$ | | | 798.051,46 | 30.847,06 | 51.105,31 | 44.208,83 | 125.005,22 | 112.669,80 | 51.163,78 | ##### | 51.163,78 |
| | PERCENTUAL MENSAL - % | | | 100,00 | | 10,27% | | 21,20% | | 38,52% | | 30,01% |
| | TOTAL MENSAL - R\$ | | | | | 81.952,37 | | 169.214,05 | | 307.382,07 | | 239.502,97 |
| | TOTAL MENSAL ACUMULADO - R\$ | | | | | 81.952,37 | | 251.166,42 | | 558.548,49 | | 798.051,46 |
| | PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % | | | | | 10,27% | | 31,47% | | 69,99% | | 100,00% |


Alilton Costa Faria
 Prefeito Municipal


 Engenheiro Civil
 Rafael Leão da Silva
 CREA 65065/D

CREA 65065/D
 CREA 65065/D